

การติดตาม และประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2568



เทศบาลตำบลเขาทะลุ
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาทะลุ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาทะลุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลเขาทะลุทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ธันวาคม ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- | | |
|---|---|
| ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล | ๑ |
| ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | ๑ |
| ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล | ๒ |
| ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล | ๒ |
| ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | ๓ |

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

- | | |
|--|---|
| ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ | ๔ |
| ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ | ๕ |

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

- | | |
|--|---|
| ๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๗ |
| ๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๗ |
| ๓ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ | ๗ |
| ๔ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ | ๘ |

ส่วนที่ ๔ สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- | | |
|--|----|
| ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม | ๑๑ |
| ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต | ๑๒ |

ภาคผนวก

๑๓

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนทะเลสาบ สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

การติดตาม ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective)

การประเมินผล เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินอีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่น
- ๒.๒ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน
- ๒.๓ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๒.๔ เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๒.๕ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๒.๖ เพื่อตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๓. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยกรรมการให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๑)

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การประเมินผลในเชิงปริมาณ

๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๓) ข้อมูลในระบบ e-plan

การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละยุทธศาสตร์

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๒ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๓ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๔ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๕ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ละสำนักและกองต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๖ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๕.๗ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

- ๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ๓) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว
- ๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

- ๑) โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒๙ โครงการ
- ๒) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๘ โครงการ
- ๓) โครงการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน ๔ โครงการ
- ๔) โครงการด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว จำนวน ๐ โครงการ
- ๕) โครงการการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๐ โครงการ
- ๖) โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๔ โครงการ

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อพัฒนาตำบลเขาทะเล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ และรายจ่ายตามแผนงาน รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๔๖,๙๖๓,๘๕๓.๕๑ บาท จ่ายจริง ๔๐,๐๕๒,๘๓๐.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๘ ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ทั้งหมด

๑.๔ ผลที่ได้จากการดำเนินงาน

โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งสิ้น ๑๑๕ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้งสิ้น ๔๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๓

๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

- ๑) ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒) ปัญหาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ๓) ปัญหาด้านขยะ
- ๔) ปัญหาด้านน้ำการเกษตร

๑.๖ แนวทางการแก้ไข

- ๑) งบประมาณในการซ่อมแซม ปรับปรุง และก่อสร้าง สำหรับโครงการสร้างพื้นฐาน ขอสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๒) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว เพราะพื้นที่อยู่นอกเหนือการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
- ๓) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในชุมชน ข้อบังคับของตำบลเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
- ๔) วางแผนจัดการบริหารแหล่งน้ำเมื่อถึงฤดูแล้งในประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

- | | |
|--|----------|
| ๑) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๐ คะแนน |
| ๒) การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ | ๒๐ คะแนน |
| ๓) ยุทธศาสตร์ | ๖๐ คะแนน |

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

- | | |
|---|----------|
| ๑) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | ๑๐ คะแนน |
| ๒) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑๐ คะแนน |
| ๓) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑๐ คะแนน |
| ๔) ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา | ๕ คะแนน |
| ๕) โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๓๐ คะแนน |
| ๖) โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | ๓๕ คะแนน |

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเองหรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยใช้การติดตามประเมินผลด้านกรอบเวลา (Time&Timeframe) ความสอดคล้อง (Relevance) ความพอเพียง (Adequacy) ความก้าวหน้า (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) การประเมินผลกระบวนการประเมินผลกระบวนการ (Process evaluation)

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

การประเมินผลในเชิงปริมาณ

- ๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

๒) แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๓) ข้อมูลในระบบ e-plan

การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละยุทธศาสตร์

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม และดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินงานทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่โดยใช้

แบบที่ ๑ การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขตละในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขตละในแต่ละยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

คะแนน ๑๐๐ คะแนน ผลการประเมินได้ ๘๘ คะแนน

- ๑) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
คะแนน ๒๐ คะแนน ผลการประเมินได้ ๑๗ คะแนน
- ๒) การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ
คะแนน ๒๐ คะแนน ผลการประเมินได้ ๑๕ คะแนน
- ๓) ยุทธศาสตร์
คะแนน ๖๐ คะแนน ผลการประเมินได้ ๕๖ คะแนน

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

คะแนน ๑๐๐ คะแนน ผลการประเมินได้ ๘๒.๕ คะแนน

- ๑) สรุปสถานการณ์การพัฒนา
คะแนน ๑๐ คะแนน ผลการประเมินได้ ๘ คะแนน
- ๒) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
คะแนน ๑๐ คะแนน ผลการประเมินได้ ๘ คะแนน
- ๓) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
คะแนน ๑๐ คะแนน ผลการประเมินได้ ๘ คะแนน
- ๔) ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา
คะแนน ๕ คะแนน ผลการประเมินได้ ๔ คะแนน
- ๕) โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
คะแนน ๓๐ คะแนน ผลการประเมินได้ ๒๙.๕ คะแนน
- ๖) โครงการพัฒนาที่นี้ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คะแนน ๓๕ คะแนน ผลการประเมินได้ ๒๕ คะแนน

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ข้อมูลทั่วไปของการประเมินผลตามยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์

- ๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ๓) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
- ๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

**ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๘
และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ**

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒๓	๔๔	๔๔
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๔	๑๘	๘
๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒๐	๔	๓
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว	๘	๐	๐
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๑๗	๒	๑
๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙	๗	๖
รวม	๒๑๑	๗๓	๖๒
		คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๐	คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๘

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุในภาพรวมประชาชนพึงพอใจระดับพอใจมากและโครงการที่กำหนดได้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเมื่อเทียบกับโครงการที่ได้ดำเนินการมีน้อยผลการประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ คือ ร้อยละ ๒๙.๓๘

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างแบบประเมิน ๑๐๐ ชุด (google form)

เพศ :	- ชาย	จำนวน ๕๐ คน
	- หญิง	จำนวน ๕๐ คน
อาศัยอยู่หมู่ที่ :	- หมู่ที่ ๑	จำนวน ๑๐ คน
	- หมู่ที่ ๒	จำนวน ๑๐ คน
	- หมู่ที่ ๓	จำนวน ๘ คน
	- หมู่ที่ ๔	จำนวน ๑๐ คน
	- หมู่ที่ ๕	จำนวน ๑๐ คน

	- หมู่ที่ ๖	จำนวน ๗ คน
	- หมู่ที่ ๗	จำนวน ๘ คน
	- หมู่ที่ ๘	จำนวน ๑๒ คน
	- หมู่ที่ ๙	จำนวน ๖ คน
	- หมู่ที่ ๑๐	จำนวน ๙ คน
	- หมู่ที่ ๑๑	จำนวน ๑๐ คน
อายุ :	- ต่ำกว่า ๒๐ ปี	จำนวน ๐ คน
	- ๒๐ - ๓๐ ปี	จำนวน ๔ คน
	- ๓๑ - ๔๐ ปี	จำนวน ๑๘ คน
	- ๔๑ - ๕๐ ปี	จำนวน ๓๐ คน
	- ๕๑ - ๖๐ ปี	จำนวน ๓๖ คน
	- มากกว่า ๖๐ ปี	จำนวน ๑๒ คน
การศึกษา :	- ประถมศึกษา	จำนวน ๕๑ คน
	- มัธยมศึกษา	จำนวน ๒๗ คน
	- อนุปริญญา	จำนวน ๘ คน
	- ปริญญาตรี	จำนวน ๑๔ คน
	- สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน ๐ คน
อาชีพ :	- รับราชการ	จำนวน ๔ คน
	- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	จำนวน ๖ คน
	- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน ๖ คน
	- รับจ้าง	จำนวน ๑๕ คน
	- เกษตรกร	จำนวน ๖๘ คน
	- นักเรียน นักศึกษา	จำนวน ๑ คน

ภาพรวมการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ประเด็น	ประเมินความพึงพอใจ					ระดับความพึงพอใจ		
	มากที่สุด (ราย)	มาก (ราย)	ปานกลาง (ราย)	น้อย (ราย)	น้อยที่สุด (ราย)	คะแนนรวม	คะแนนเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๓	๖๙	๘	๐	๐	๔๑๕	๔.๑๕	มาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๓	๖๒	๓	๒	๐	๔๒๖	๔.๒๖	มากที่สุด

ประเด็น	ประเมินความพึงพอใจ					ระดับความพึงพอใจ			
	มากที่สุด (ราย)	มาก (ราย)	ปานกลาง (ราย)	น้อย (ราย)	น้อยที่สุด (ราย)	คะแนนรวม	คะแนนเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๘	๖๐	๑๑	๑	๐	๔๑๕	๔.๑๕	มาก	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๒๖	๕๘	๑๓	๓	๐	๔๐๗	๔.๐๗	มาก	
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๐	๗๐	๙	๑	๐	๔๐๙	๔.๐๙	มาก	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๓	๖๒	๑๕	๐	๐	๔๐๘	๔.๐๘	มาก	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๓๖	๕๗	๖	๑	๐	๔๒๘	๔.๒๘	มากที่สุด	
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔๒	๕๐	๗	๑	๐	๔๓๓	๔.๓๓	มากที่สุด	
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๔	๕๑	๔	๑	๐	๔๓๘	๔.๓๘	มากที่สุด	
						รวม	๓,๗๗๙	๔.๒๐	มาก

สรุปผลการประเมิน

- คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๒๐
- ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ "มาก"
- ประเด็นที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ข้อ ๙ "ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการ" ๔.๓๘
- ประเด็นที่ควรพัฒนา คือข้อ ๔ "การรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ" ๔.๐๗ แม้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงแต่ถือว่าน้อยที่สุดในตารางนี้

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเป้าหมายการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๔๔ โครงการ

- มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในพื้นที่ตำบลเขาทะเลเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม

- มีการปรับปรุงถนนลูกรังภายในพื้นที่ตำบลเขาทะเล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม

- มีการติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม

๒) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๘ โครงการ

- มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

- มีการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล มีพัฒนาการที่ดี สมวัย

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล มีมาตรฐาน บุคลากร อาหาร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อมในการดูแลเด็กเล็ก

๓) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน ๓ โครงการ

- มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด รณรงค์เพื่อให้เยาวชนและคนในชุมชนห่างไกลจากยาเสพติด

- สนับสนุน ส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์

- สนับสนุน ส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาทะเล

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว จำนวน ๐ โครงการ

- ไม่ได้ดำเนินการ -

๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ

- สนับสนุน ส่งเสริม เตรียมความพร้อมการช่วยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

๖) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๖ โครงการ

- สนับสนุน ส่งเสริมการจัดงานประเพณีต่าง ๆ

- สนับสนุน ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภายในตำบล

- สนับสนุน ส่งเสริมการส่งเยาวชนและประชาชนในการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ

โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งสิ้น ๒๑๑ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทั้งสิ้น ๖๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๘

ประสิทธิภาพในการบริหารใช้จ่ายงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อพัฒนาตำบลเขาทะเล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร์ และรายจ่ายตามแผนงาน รายรับจริง (ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๕๑,๐๖๘,๑๗๑.๐๕ บาท จ่ายจริง ๔๒,๑๖๑,๕๒๘.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๖ ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ทั้งหมด

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ปัญหาและอุปสรรค

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงานเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ของประชาชนได้อย่างเพียงพอ

๒) สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนายังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓) ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า หรือไม่สามารถดำเนินการได้

ข้อเสนอแนะ

๑) สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงานที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒) การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้

๓) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเขาทะเลอย่างต่อเนื่อง

๔) เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด

ภาคผนวก

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมและระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้องดา หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยทับทอง ตำบลเขาทะเล	กองช่าง	๑,๕๒๗,๐๐๐.๐๐	๑,๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๘ ก.พ. - ๑๘ มิ.ย.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชพ.ถ.๒๙๐๕๐ สายศิลปะสำราญ หมู่ที่ ๒ บ้านล่าง ตำบลเขาทะเล	กองช่าง	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ค. - ๒๙ ก.ย.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ *เหลือจ่ายจากโครงการที่ ๑
๓	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยตอป่าปิ้ง ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๒๙๐๑๓ สาย สปก. ห้วยกลาง - ป่าม่วง หมู่ที่ ๓, ๕, ๗, ๑๐, ๑๑	กองช่าง	๘,๖๙๓,๘๖๒.๐๐	๘,๖๙๓,๘๖๒.๐๐	๐.๐๐	๑๐ พ.ย. - ๙ ม.ค. ๖๙	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ซอยสายกลาง-แดนอ้อ	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙ พ.ค. - ๑๗ ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ข้อบัญญัติ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ซอยแดนอ้อ ๒	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘ ก.ค. - ๑๖ ต.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ข้อบัญญัติ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ซอยศิลปะชัย	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘ ก.ค. - ๑๖ ต.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ข้อบัญญัติ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยแก่นนา	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘ ก.ค. - ๑๖ ต.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ข้อบัญญัติ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยถ้ำธารลอดน้อย	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙ พ.ค. - ๑๗ ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ข้อบัญญัติ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ซอยแพรกซ้าย	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘ ก.ค. - ๑๖ ต.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ข้อบัญญัติ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอย โพธิ์ทอง	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙ พ.ค. - ๑๗ ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ข้อบัญญัติ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สาย สปก.ห้วยกลาง-ป๋าม่วง	กองช่าง	๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙ พ.ค. - ๑๗ ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ข้อบัญญัติ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ซอย ควนยาง	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙ พ.ค. - ๑๗ ส.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ข้อบัญญัติ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ซอย ประตู	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘ ก.ค. - ๑๖ ต.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ข้อบัญญัติ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๒ ซอยรื่นฤดี	กองช่าง	๔๑,๔๐๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐ ต.ค. - ๙ พ.ย.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๒ ซอยวันเพ็ญ	กองช่าง	๕๙,๔๐๐.๐๐	๕๙,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐ ต.ค. - ๙ พ.ย.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๒ ซอยถ้ำธารลอด ใหญ่	กองช่าง	๘๔,๔๐๐.๐๐	๘๔,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๐ ต.ค. - ๙ พ.ย.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๓,๖ ซอยดอย สายลม	กองช่าง	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖ ก.ย. - ๑๖ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๓ ซอยดอยสาย ลม-ร่วมใจพัฒนา	กองช่าง	๕๕,๔๐๐.๐๐	๕๕,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖ ก.ย. - ๑๖ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๓ ซอยพัฒนาเขา ทะลุ	กองช่าง	๘๒,๐๐๐.๐๐	๘๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖ ก.ย. - ๑๖ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๔ ซอยตาฮ้อง	กองช่าง	๘๒,๕๐๐.๐๐	๘๒,๒๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๐ ต.ค. - ๙ พ.ย.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๔ ซอยนาย จำเนียน	กองช่าง	๔๑,๒๐๐.๐๐	๔๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐ ต.ค. - ๙ พ.ย.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๔ ซอยสำนักสงฆ์ ถ้ำน้ำทิพย์	กองช่าง	๑๙,๘๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐ ต.ค. - ๙ พ.ย.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๕ ซอยห้วยชิงช้า	กองช่าง	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐ พ.ย. - ๒๐ ธ.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๕ ซอยแพรกซ้าย	กองช่าง	๑๑๖,๓๐๐.๐๐	๑๑๖,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐ พ.ย. - ๒๐ ธ.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๖ ซอยช่องเขา- วังปลา	กองช่าง	๒๐๗,๐๐๐.๐๐	๒๐๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖ ก.ย. - ๑๖ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๖ ซอยร่มไทร	กองช่าง	๕๙,๔๐๐.๐๐	๕๙,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๕ ก.ย. - ๒๕ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๖ ซอยศรี ประเวศน์	กองช่าง	๕๒,๘๐๐.๐๐	๕๒,๖๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๕ ก.ย. - ๒๕ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๗ ซอยสันติ ๓	กองช่าง	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๕ ก.ย. - ๒๕ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๗ ซอยคำปอน	กองช่าง	๕๕,๔๐๐.๐๐	๕๕,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๕ ก.ย. - ๒๕ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๕,๗ ซอยสองพี่น้อง	กองช่าง	๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖ ก.ย. - ๑๖ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๗ ซอยขอนแก่น	กองช่าง	๖๓,๓๐๐.๐๐	๖๓,๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๕ ก.ย. - ๒๕ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๘ ซอยควนยาง	กองช่าง	๘๙,๗๐๐.๐๐	๘๙,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒ พ.ย. - ๑๒ ธ.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๘ ซอยเขาหลัก	กองช่าง	๘๒,๕๐๐.๐๐	๘๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒ พ.ย. - ๑๒ ธ.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๘ ซอยเขาหลัก- เทพนิมิตร	กองช่าง	๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐ พ.ย. - ๒๐ ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๘ ซอยเทพ นิมิตร-หนองคาย	กองช่าง	๑๔๒,๖๐๐.๐๐	๑๔๒,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒ พ.ย. - ๑๒ ธ.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๙ ซอยเคซา- ห้วยกล้า	กองช่าง	๙๑,๐๐๐.๐๐	๙๐,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๐ ต.ค. - ๙ พ.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๙ ซอยศรีพงษ์	กองช่าง	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐ ต.ค.-๙ พ.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ ซอยโรจน์ ณรงค์	กองช่าง	๙๖,๔๐๐.๐๐	๙๖,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒ พ.ย. - ๑๒ ธ.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ ซอยบ่อลูกรัง	กองช่าง	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒ พ.ย. - ๑๒ ธ.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ ซอยเลิศนิมิตร	กองช่าง	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒ พ.ย. - ๑๒ ธ.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ ซอยแปดร่วม ใจ	กองช่าง	๕๔,๔๐๐.๐๐	๕๔,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐ พ.ย. - ๒๐ ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ ซอยแดนอ้อ ๑	กองช่าง	๖๖,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐ พ.ย. - ๒๐ ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ ซอยแดนอ้อ ๒	กองช่าง	๘๒,๘๐๐.๐๐	๘๒,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐ พ.ย. - ๒๐ ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ ซอยบุญเลิศ	กองช่าง	๕๗,๖๐๐.๐๐	๕๗,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐ พ.ย. - ๒๐ ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เงินสะสม
รวม	๔๔ โครงการ		๑๗,๑๓๐,๑๖๒.๐๐	๑๖,๗๙๙,๕๖๒.๐๐	๓๓๐,๖๐๐.๐๐			

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำปุ๋ยหมัก	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม	๓ โครงการ		๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐			

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	สำนักปลัด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๑,๕๔๐.๐๐	๘๘,๔๖๐.๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจาก ประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สำนักปลัด	๘๐๐,๘๑๐.๐๐	๖๐๖,๑๕๗.๐๐	๑๙๔,๖๕๓.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	
๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	สำนักปลัด	๓,๑๔๐,๔๐๐.๐๐	๓,๐๓๓,๔๘๔.๐๐	๑๐๖,๙๑๖.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม)	สำนักปลัด	๑,๓๙๘,๐๖๒.๐๐	๑,๓๔๒,๘๒๐.๐๙	๕๕,๒๔๑.๙๑	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	
รวม	๕ โครงการ		๕,๖๗๙,๒๗๒.๐๐	๕,๑๙๔,๐๐๑.๐๙	๔๘๕,๒๗๐.๙๑			

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่มีประชาชนให้ช่วยเหลือตาม หลักเกณฑ์กำหนด	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ภักดีศรีนครินทร์	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	สำนักปลัด	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปศุสัตว์ ร่วมใจป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม	๕ โครงการ		๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐			

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลเขา ทะลุ	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเขาทะลุ	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม	๒ โครงการ		๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			

(๒) แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	๑๑,๐๙๑,๗๘๐.๐๐	๑๐,๔๘๑,๔๐๐.๐๐	๖๑๐,๓๘๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	
๒	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ	สำนักปลัด	๑,๘๔๖,๕๘๔.๐๐	๑,๘๑๘,๔๐๐.๐๐	๒๘,๑๘๔.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	
๓	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	
รวม	๓ โครงการ		๑๒,๙๓๘,๓๖๔.๐๐	๑๒,๒๙๙,๘๐๐.๐๐	๖๓๘,๕๖๔.๐๐			

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่มีประชาชนให้ช่วยเหลือตาม หลักเกณฑ์กำหนด	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๑๐.๐๐	๑๙๐.๐๐	๒๕ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	
รวม	๒ โครงการ		๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๑๐.๐๐	๒๐,๑๙๐.๐๐			

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น - ไม่ใช้งบประมาณ -	
รวม	๑ โครงการ		๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐			

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคลากรและการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม	๑ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกับภาคเครือข่ายในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่มีประชาชนให้ช่วยเหลือตาม หลักเกณฑ์กำหนด	
๒	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ GAP เกษตรกรตำบล เขาทะเล	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม	๒ โครงการ		๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐			

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม	๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม พื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตาม แนวทาง ๕ ส	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการวันเข้าพรรษา	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๒๕๐.๐๐	๑๙,๗๕๐.๐๐	๑๓-๑๕ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	
๔	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๗,๔๗๐.๐๐	๒,๕๓๐.๐๐	๑๕ พ.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	
๕	โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	
รวม	๕ โครงการ		๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๗๒๐.๐๐	๙๒,๒๘๐.๐๐			

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา และนันทนาการแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขาทะลุคัพ)	สำนักปลัด	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๔,๙๖๖.๐๐	๕,๐๓๔.๐๐	๑๘-๒๑ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	
๒	โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในการ แข่งขันกีฬาต่าง ๆ	สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๓๑๕.๐๐	๕,๖๘๕.๐๐	พ.ค.-๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์	
รวม	๑ โครงการ		๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๓๙,๒๘๑.๐๐	๑๐,๗๑๙.๐๐			

ภาพประกอบสำหรับโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

<https://drive.google.com/file/d/1Iu7SzH1azB5vBEpW0Y8MGnsxebP4-n13/view?usp=sharing>

